

市政工程竣工报告

工程名称	锦屏南路（东门路至宝化路）综合改造工程		
工程地址	锦屏南路	结构类型	市政道路
建设单位	宁波市奉化区惠城开发建设有限公司	工程规模	/
设计单位	宁波市城建设计研究院有限公司	开工日期	2020年7月18日
勘察单位	浙江宏宇工程勘察设计有限公司	完工日期	2021年7月18日
监理单位	宁波市斯正项目管理咨询有限公司	合同工期	300天
施工单位	诚通凯胜生态建设有限公司	工程造价	11000万元
竣工条件具备情况	项 目 内 容	施 工 单 位 自 检 情 况	
	完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和和合同约定	
	技术档案和施工管理资料完整性	技术档案和施工管理资料按要求整理完成，齐全并符合要求	
	主要建筑材料、建筑构件配件和设备的进场试验报告资料	齐全，均符合设计要求和施工规范规定	
	质量检测 and 功能性试验资料	试验资料齐全有效，符合要求	
	工程施工安全评价书	工程施工安全评价书已具备	
	工程款支付情况	工程款支付按合同约定履行	
	工程质量保修书	工程质量保修书已签订	
	责令整改问题的执行情况	已整改回复	
<p>已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理（签字） </p> <p>企业技术负责人（签字）</p> <p>法定代表人（签字）</p> <div style="text-align: right;"> (施工单位公章) 2021年9月17日 </div>			
<p>监理单位意见： 同意办理竣工验收手续</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师（签字）： (公章) 2021年9月17日</p>			
<p>建设单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目负责人（签字）： (公章) 2021年9月17日</p>			