

宁波市奉化区发展和改革局 专题会议纪要

会议纪要〔2018〕75号

2018年10月15日

浙江佛学院二期工程（弥勒圣坛） 变更协调会议纪要

2018年10月12日，区发展和改革局组织召开了浙江佛学院二期工程（弥勒圣坛）变更协调会议，参加会议的有区财政局、审计局、公共资源交管办、雪窦山名山开发建设、雪窦山东岳建设发展有限公司等单位。会议首先听取了雪窦山东岳建设发展有限公司关于浙江佛学院二期工程（弥勒圣坛）的说明，对工程变更的原因、变更方案的介绍，与会代表进行了认真的审议和讨论。现将会议主要议定事项纪要如下：

一、鉴于该工程龙华法堂施工现场地质条件复杂，由中风化凝灰质含砾砂岩至粉质粘土不均匀变化，节理裂隙较为发育，且



有杜鹃谷隧道下穿主体建筑，在环梁基础施工过程中，经设计勘察单位多次现场勘察后提出意见要求，会议原则同意龙华法西侧环梁基础 W6、W9、W12、W14、W16 增加桩基工程设计变更，具体工程费用以财政审计审核为准。

二、鉴于该变更事项为事后变更，会议要求项目责任单位加强责任意识，严格执行政府投资工程管理办法，强化项目前期调研工作，加强工程管理，严格控制投资，及时按照基本建设管理各项规定及时办妥相关手续。

附：会议签到册



2018 10月 12日

姓名	工作单位	职务	联系电话
李松	湖州建设		15058430781
李合军	东岳建设		15850462719
刘建群	审计局		660112
白芸	海管办(运营办)		858983
徐明			88503296
徐明			
王盛	财办		
王建龙	发改局		
杨松	发改局		
陈松	发改局		

